

附件1:

2023 年末专项债券项目绩效自评表

项目名称	柳州市静兰片区地下综合管廊工程桂柳路段							
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022 年广西壮族自治区政府专项债券（五期）							
项目单位	柳州市龙建投资发展有限责任公司							
项目单位主管部门	柳州市国资委							
项目性质	新建项目（ ） 续建项目（√）							
开竣工及收益实现时间	开工时间	2019 年 9 月 10 日	竣工时间		项目收益实现时间			
项目资金来源及落实情况（万元）	资金来源		金额（万元）	利率（%）	占比（%）	其中：已到位金额	到位时间	存量融资抵质押状况
	合计			-				
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中：中央		-				
		自治区		-				
	专项债券资金		4000			546.45	2023 年	
	自有资金			-				
非政府债券融资资金								

	其中：银行贷款						
	其他融资资金						
项目概况	建设地点	柳州市桂柳路(学院路-三门江大桥)	建筑面积		4500 米		
	立项依据	柳发改规划〔2016〕576 号					
	项目用途	城市道路地下空间的综合开发利用以及市政公用管线的集约化建设和管理					
	可行性和必要性	实现城市道路地下空间的综合开发利用以及市政公用管线的集约化建设和管理, 提高城市基础设施综合管理水平					
	实施(建设)内容	管廊全长 4.5 千米, 断面为双断面, 布置有电力舱和综合舱, 入廊管线为给水管线、通信管线、110 千伏和 10 千伏电力管线。主要建设内容包括管廊主体工程、工艺安装工程、通风工程、供配申及照明工程、监控及自控工程、火灾报警工程、消防工程、排水工程、标识工程、管线改迁等,					
项目总体绩效目标	实现城市道路地下空间的综合开发利用以及市政公用管线的集约化建设和管理, 提高城市基础设施综合管理水平						
中期绩效目标(2019-2023 年)	目前累计完成主体结构 3.1 公里, 完成主体结构 68%工程量, 管廊内部托臂、桥架等安装累计完成 2.41 公里, 完成 50%工程量, 人行道恢复累计完成 1.38 公里, 完成 31%工程量. 目前累计完成投资额 19925.45 万元, 完成总工程量 58%。						
自评得分(满分 100 分)	70		专项债券支出进度(10 分)		2		